



15 de enero de 2026.

OFICIO No. **HG-DOP/2026/002**

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
HUEHUETLÁN
EL GRANDE PUE
2024 - 2027

C. AARÓN ALVA SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOUO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	FECHA DE VALIDACIÓN	OBSERVACIONES	
PUE250302581885	100599	H003-25R33006	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	3,159,690.28	\$ 3,159,690.28	\$ 3,159,690.28	\$ 3,159,690.28	\$ 3,159,690.28	\$ 3,159,690.28	\$ 3,159,690.28	100%	100%	37.27	km	615
PUE250302581882	96199	H003-25R33007	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS TRIBAS ENTRE CALLE EL VALOR Y CALLE JÓN DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	3,019,830.45	\$ 3,019,830.45	\$ 3,019,830.45	\$ 3,019,830.45	\$ 3,019,830.45	\$ 3,019,830.45	\$ 3,019,830.45	100%	100%	1748.67	m2	614
PUE250302581879	4649	H003-25R33008	"LABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	640,946.94	\$ 640,946.94	\$ 640,946.94	\$ 640,946.94	\$ 640,946.94	\$ 640,946.94	\$ 640,946.94	100%	100%	8	m2	615
PUE250302581879	99866	H003-25R33010	"CONSTRUCCIÓN DE TICHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "HÉROES DEL 5 DE MAYO" C.C.T. 2318H0650A EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATAPULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SAN MIGUEL ATAPULCO	1,936,487.25	\$ 1,936,487.25	\$ 1,936,487.25	\$ 1,936,487.25	\$ 1,936,487.25	\$ 1,936,487.25	\$ 1,936,487.25	100%	100%			615
PUE250302581883	103352	H003-25R33011	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA TRIPA ENTRE CALLE DE LA TRIPA Y CALLE EL TRIÁNGULO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	878,778.16	\$ 878,778.16	\$ 878,778.16	\$ 878,778.16	\$ 878,778.16	\$ 878,778.16	\$ 878,778.16	100%	100%	451.28	m2	614
PUE250302581883	98178	H003-25R33012	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO PEDRO ENTRE CALLE EL TIEMPO PASO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS HUAHUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SAN NICOLÁS HUAHUAPAN	2,135,016.09	\$ 2,135,016.09	\$ 2,135,016.09	\$ 2,135,016.09	\$ 2,135,016.09	\$ 2,135,016.09	\$ 2,135,016.09	100%	100%	987.03	m2	614
PUE250302581884	105038	H003-25R33013	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOIFO LÓPEZ MATOS DEL 0-900 AL 0-185.74, ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE PRINCIPAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SAN JUAN COATEPEC	1,865,171.91	\$ 1,865,171.91	\$ 1,865,171.91	\$ 1,865,171.91	\$ 1,865,171.91	\$ 1,865,171.91	\$ 1,865,171.91	100%	100%	1023.22	m2	614
PUE250302581881	107722	H003-25R33016	"REHABILITACIÓN DE CANAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	781,054.63	\$ 781,054.63	\$ 781,054.63	\$ 781,054.63	\$ 781,054.63	\$ 781,054.63	\$ 781,054.63	100%	100%	32.55	m2	615
PUE250302581875	110269	H003-25R33017	"REHABILITACIÓN DE CANAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA EN LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SAN ANTONIO COATEPEC	180,262.45	\$ 180,262.45	\$ 180,262.45	\$ 180,262.45	\$ 180,262.45	\$ 180,262.45	\$ 180,262.45	100%	100%	37.98	m2	615
PUE250302581878	109865	H003-25R33018	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A SANTA ANA OTZOOTEPEC CON SANTA MARTHA YAMUCITALPAN LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	100%	3.09	km	615
PUE250302581886	115267	H003-25R33019	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA QUE CONDUCE A SANTA ANA OTZOOTEPEC CON SANTA MARTHA YAMUCITALPAN DEL KILOMETRO 3+090 AL 6+500, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	336,129.23	\$ 336,129.23	\$ 336,129.23	\$ 336,129.23	\$ 336,129.23	\$ 336,129.23	\$ 336,129.23	100%	100%	3.41	km	615
PUE250302581887	111279	H003-25R33020	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	1,580,648.75	\$ 1,580,648.75	\$ 1,580,648.75	\$ 1,580,648.75	\$ 1,580,648.75	\$ 1,580,648.75	\$ 1,580,648.75	100%	100%	47.96	km	615
PUE250302581880	102870	H003-25R33021	"REHABILITACIÓN DE ORIHUALI SAMTARPO EN CALLE ADOIFO LÓPEZ MATOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SAN ANTONIO COATEPEC	2,058,424.32	\$ 2,058,424.32	\$ 2,058,424.32	\$ 2,058,424.32	\$ 2,058,424.32	\$ 2,058,424.32	\$ 2,058,424.32	100%	100%	479.99	m2	613
PUE250302581877	111730	H003-25R33024	"FORNAPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SOJAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AUALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA"	HUEHUETLAN EL GRANDE	389,408.81	\$ 389,408.81	\$ 389,408.81	\$ 389,408.81	\$ 389,408.81	\$ 389,408.81	\$ 389,408.81	100%	100%	1	poa	613
PUE250402611575	133551	H003-25R33025	"REHABILITACIÓN DE CANAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	HUEHUETLAN EL GRANDE	209,443.93	\$ 209,443.93	\$ 209,443.93	\$ 209,443.93	\$ 209,443.93	\$ 209,443.93	\$ 209,443.93	100%	100%	108.75	m2	615
		H003-25R33033	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN SOBRE CARRETERA LOS ANGELES LA CANTERA KM 5 SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PUEBLA.	HUEHUETLAN EL GRANDE	298,149.37	\$ 298,149.37	\$ 298,149.37	\$ 298,149.37	\$ 298,149.37	\$ 298,149.37	\$ 298,149.37	100%	100%	600	m	614
		H003-25R33034	"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTÍN ATEMAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA 2DA ETAPA."	SAN MARTÍN ATEMAPAN	1,017,904.48	\$ 1,017,904.48	\$ 1,017,904.48	\$ 1,017,904.48	\$ 1,017,904.48	\$ 1,017,904.48	\$ 1,017,904.48	100%	100%	1302.99	m2	614
		H003-25R33014	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTÍN ATEMAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SAN MARTÍN ATEMAPAN	1,077,550.95	\$ 1,077,550.95	\$ 1,077,550.95	\$ 1,077,550.95	\$ 1,077,550.95	\$ 1,077,550.95	\$ 1,077,550.95	100%	100%	957.8	m2	614
					\$ 21,364,898.00	\$ 21,364,898.00	\$ 21,364,898.00	\$ 21,364,898.00	\$ 21,364,898.00	\$ 21,364,898.00	\$ 21,364,898.00					

RECIBIDO
F/11/SB/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	UNIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC ALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ATRAS PROYECTADO	ATRAS EJEC	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE250402622476	H006-25R33026	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN KINDER NARCISO MUNDOZA CON CLAVE: C.C.123 DCC10066, EN EL BARRIO DE EXTLABUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE."	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$230,799.57	\$230,799.57	\$230,799.57	\$230,799.57	\$230,799.57	\$230,799.57	\$230,799.57	100.00%	100.00%	96	m2	612
TMP_PUE250402622618	H006-25R33027	"ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A SAN MARTIN ATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SAN MARTIN ATEMPAN	\$35,200.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$35,200.00	100.00%	100.00%	1	MIS	325
TMP_PUE250402622771	H006-25R33028	"ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS CON POSTES METÁLICOS PARA ALUMBRADO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$157,115.00	\$157,115.00	\$157,115.00	\$157,115.00	\$157,115.00	\$157,115.00	\$157,115.00	100.00%	100.00%	20	pza	291
TMP_PUE250402622931	H006-25R33031	"ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL"	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$350,157.81	\$350,157.81	\$350,157.81	\$350,157.81	\$350,157.81	\$350,157.81	\$350,157.81	100.00%	100.00%	2	pza	549
TMP_PUE250402622958	H006-25R33035	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	100.00%	100.00%	50	pza	246
	H006-25R33001	"PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA"	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$71,665.00	\$71,665.00	\$71,665.00	\$71,665.00	\$71,665.00	\$71,665.00	\$71,665.00	100.00%	100.00%	11	elementos	339
	H006-25R33003	"PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$1,221,097.00	\$1,221,475.00	\$1,221,475.00	\$1,221,475.00	\$1,221,475.00	\$1,221,475.00	\$1,221,475.00	100.00%	100.00%	1	servicio	311
	H006-25R330023	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$454,329.95	\$463,951.95	\$463,951.95	\$463,951.95	\$463,951.95	\$463,951.95	\$463,951.95	100.00%	100.00%	7	elementos	113
	H006-25R33012	"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$76,664.40	\$76,664.40	\$76,664.40	\$76,664.40	\$76,664.40	\$76,664.40	\$76,664.40	100.00%	100.00%	14	pza	271
	H006-25R33036	"ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES CALLES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA."	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$72,001.03	\$72,001.03	\$72,001.03	\$72,001.03	\$72,001.03	\$72,001.03	\$72,001.03	100.00%	100.00%	21	pza	241
				\$5,821,184.14		\$ 5,821,119.00									
			intereses generados			\$ 65.14									



15 ENE 2026
RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional

Nombre del municipio
HUEHUETLÁN EL GRANDE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025



15 ENE 2026

RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Social

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	6.67	1	15	5.88	1	17	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	6.67	1	15	5.88	1	17	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre		0	0		0	0	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	46.67	7	15	52.94	9	17	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	46.67	7	15	52.94	9	17	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre		0	0		0	0	META ALCANZADA.
	3er. Trimestre	46.67	7	15	41.18	7	17	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	46.67	7	15	41.18	7	17	

Nombre del municipio
HUEHUETLÁN EL GRANDE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025



Secretaría de Bienestar
Secretaría de Desarrollo Regional

15 ENE 2026

RECIBIDO

DESARROLLO REGIONAL

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	1,455,279.75	5,821,119.00	25.00	1,455,279.75	5,821,119.00	
	2do. Trimestre	50.00	2,910,559.50	5,821,119.00	50.00	2,910,559.50	5,821,119.00	
	3er. Trimestre	75.00	4,365,839.25	5,821,119.00	75.00	4,365,839.25	5,821,119.00	
	4to. Trimestre	100.00	5,821,119.00	5,821,119.00	100.00	5,821,119.00	5,821,119.00	
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	1,455,279.75	5,821,119.00	7.83	455,689.00	5,821,119.00	
	2do. Trimestre	50.00	2,910,559.50	5,821,119.00	7.83	455,689.00	5,821,119.00	
	3er. Trimestre	75.00	4,365,839.25	5,821,119.00	69.18	4,026,818.15	5,821,119.00	
	4to. Trimestre	100.00	5,821,119.00	5,821,119.00	100.00	5,821,119.00	5,821,119.00	



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025



FORTAMUN Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	6.47	2,910,559.50	450,000.00	6.47	2,910,559.50	450,000.00	
	4to. Trimestre	769.08	5,821,119.00	756,893.00	7.69	5,821,119.00	756,893.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	3.61	27,357,791.00	26,404,154.00	3.61	27,357,791.00	26,404,154.00	
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	18.01	524,147.00	2,910,559.50	0.00	0.00	2,910,559.50	
	4to. Trimestre	0.00		5,821,119.00	28.95	1,685,427.00	5,821,119.00	



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025



15 ENE 2026

RECIBIDO
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 DESARROLLO REGIONAL

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,910,559.50	0.00	0.00	2,910,559.50	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,821,119.00	0.00	0.00	5,821,119.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,910,559.50	0.00	0.00	2,910,559.50	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,821,119.00	0.00	0.00	5,821,119.00	
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,910,559.50	0.00	0.00	2,910,559.50	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5,821,119.00	0.00	0.00	5,821,119.00	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	41.23	1,200,000.00	2,910,559.50	0.00	0.00	2,910,559.50	
	4to. Trimestre	0.00		5,821,119.00	3.96	230,780.00	5,821,119.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2,910,559.50	0.00	0.00	2,910,559.50	
	4to. Trimestre	0.00		5,821,119.00	26.28	1,529,849.00	5,821,119.00	



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Institución Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagos	ESTATUS	Observaciones (Cualquier)		
Huauclilla de Grande	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Si Especificar	Si Especificar	2230.6	2230.6		Total del Programa Presupuestario	21364898	21364898	21364898	21364898	21364898	21364898	21364898				
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huauclilla de Grande			2	Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	1506487.25	1936487.25	1936487.25	1936487.25	1056487.25	1936487.25	Validado	CAMINOS	
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huauclilla de Grande			1	Gasto corriente	232 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y académicos relacionados	320473	640366.94	640366.94	640366.94	640366.94	640366.94	640366.94	640366.94	Validado	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2025 mecánicas de suelos y levantamientos topográficos
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huauclilla de Grande			2	Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3150690.28	2447833.13	2447833.13	2447833.13	2447833.13	2447833.13	2447833.13	2447833.13	Validado	MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huauclilla de Grande			2	Gasto de Inversión	814 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9848754.58	10292401.41	10292401.41	10292401.41	10292401.41	10292401.41	10292401.41	10292401.41	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huauclilla de Grande			2	Gasto de Inversión	813 - Construcción de obras para el acondicionamiento de aguas, puentes, GPR, electricidad y telecomunicaciones	8198488.14	6047229.27	6047229.27	6047229.27	6047229.27	6047229.27	6047229.27	6047229.27	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE
Huauclilla de Grande	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAHUN	1005	Si Especificar	Si Especificar		84.74	0		Total del Programa Presupuestario	5821119	5821183.74	5821183.74	5821183.74	5821183.74	5821183.74	5821183.74			
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAHUN	1005		Municipio de Huauclilla de Grande			1	Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	463951.95	463951.95	463951.95	463951.95	463951.95	463951.95	463951.95	Validado	SUELDO DE POLICIAS
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAHUN	1005		Municipio de Huauclilla de Grande			1	Gasto corriente	329 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	71665	71665	71665	71665	71665	71665	71665	Validado	EVALUACIONES DE CONSUMO
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAHUN	1005		Municipio de Huauclilla de Grande			1	Gasto corriente	325 - Acreditamiento de equipo de transporte	0	35200	35200	35200	35200	35200	35200	35200	Validado	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAHUN	1005		Municipio de Huauclilla de Grande			1	Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1285000	1221475	1221475	1221475	1221475	1221475	1221475	1221475	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE HUILER TLANEL GRANDE, PUEBLA
Huauclilla de Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MANTENIMIENTOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAHUN	1005		Municipio de Huauclilla de Grande			1	Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	78964	78964	78964	78964	78964	78964	78964	Validado	UNIFORMES PARA POLICIAS

EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Razo	Clave Razo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Resolución Plena	Resumen	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaldado (destruado)	Comprometido	Desviado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			2 Gasto de Inversión	615 Construcción de vías de comunicación	1780000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			2 Gasto de Inversión	614 Edición de terrenos y construcción de obras de urbanización	1476119	230799.57	230799.57	230799.57	230799.57	230799.57	230799.57	230799.57	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			1 Gasto corriente	332 Impuestos y derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			2 Gasto de Inversión	541 Vehículos y Equipo Terrestre	700000	681400	681400	681400	681400	681400	681400	681400	Validado	solución de tránsito
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			2 Gasto de Inversión	523 Cámaras térmicas y de video	0	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	Validado	SETEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			2 Gasto de Inversión	515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	269832.38	269832.38	269832.38	269832.38	269832.38	269832.38	269832.38	Validado	COMPRO DE COMPUTO
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			2 Gasto de Inversión	549 Otros equipos de transporte	470000	350157.81	350157.81	350157.81	350157.81	350157.81	350157.81	350157.81	Validado	adquisición de motocicletas
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			1 Gasto corriente	248 Material eléctrico y electrónico	0	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	Validado	MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCAR LAMPARAS
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMANDOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAHUN		805		Municipio de Huehuetlán el Grande			1 Gasto corriente	241 Productos minerales no metálicos	0	2310008.03	2310008.03	2310008.03	2310008.03	2310008.03	2310008.03	2310008.03	Validado	ADQUISICIÓN DE CEMENTOS



CICLO	VRM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO										
					FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2025		PUE 2504026172	Proyecto de Inversión	2101893.66	[B]: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), prog_estado_municipal, monto:2101893.66, modificado:2101893.66	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA ZONA ASOMBLER DE SAN FERRER ATAMBAJ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN EL GRANDE, PUEBLA. / 111.760	Huehuetán el Grande	Social	Urbanización	Municipio de Huehuetán el Grande	111759	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:952.8, meta_modificada:952.8j	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, avance:0.00	Cancelación válida	[obs]: [observaciones] observo este proyecto a solicitud de la comunidad de esta localidad a otras necesidades en agua potable, trimestres 2024, unavalegatovaloreg. fecha:2025-01-16j
2025		PUE 2502025474	Adquisición	1782561.44	[B]: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pres5, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1782561.44, modificado:200009.00	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN EL GRANDE, PUEBLA, 2DA ETAPA.	Huehuetán el Grande	Programa de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Municipio de Huehuetán el Grande	8006-25R32009	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0j	20000	20000	20000	20000	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, avance:250.00	Válida avances	Sin observaciones
2025		PUE 2503025818	Proyecto de Inversión	1939686.78	[B]: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), prog_estado_municipal, monto:1939686.78, modificado:1936487.25j	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPRIMERÍA DE EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HERFORDES DE 5 DE MAYO C.C.T. 2 HUEHUETÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN FERRER ATAMBAJ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN EL GRANDE, PUEBLA. / 99899	Huehuetán el Grande	Social	Educación	Municipio de Huehuetán el Grande	99898	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0j	1936487.25	1936487.25	1936487.25	1936487.25	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, avance:200.00	Válida avances	Sin observaciones
2025		PUE 2504026115	Proyecto de Inversión	209443.93	[B]: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), prog_estado_municipal, monto:209443.93, modificado:209443.93j	REHABILITACIÓN DE CANAL PARA IRRIGACIÓN DE LA ZONA AGRICOLA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN EL GRANDE, PUEBLA, 3RA ETAPA.	Huehuetán el Grande	Programa de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Municipio de Huehuetán el Grande	12351	[meta]: [unidad_medida] Metros lineales, meta:41.5, meta_modificada:41.5j	209443.93	209443.93	209443.93	209443.93	[meta]: [unidad_medida] Metros lineales, avance:41.50	Válida avances	Sin observaciones
2025		PUE 2504025271	Adquisición	936756	[B]: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pres5, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:936756.0, modificado:936756.0j	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES PUNTOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN EL GRANDE, PUEBLA, 3RA ETAPA.	Huehuetán el Grande	Programa de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Municipio de Huehuetán el Grande	8006-25R32022	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0j	92800	92800	92800	92800	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, avance:199.00	Válida / Registrado avances	Sin observaciones
2025		PUE 2504025225	Proyecto de Inversión	237108.07	[B]: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:237108.07, modificado:230789.57j	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BARRIO NARCISO MENDOZA CON CALVE C.C.T. 2100010665, EN EL BARRIO DE BOLAQUICÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN EL GRANDE.	Huehuetán el Grande	Programa de Inversión de Infraestructura	Educación	Municipio de Huehuetán el Grande	8006-25R32026	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0j	230789.57	230789.57	230789.57	230789.57	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, avance:99.00	Válida / Registrado avances	Sin observaciones
2025		PUE 2504026277	Adquisición	160257.29	[B]: [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pres5, tipo_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:160257.39, modificado:157115.00	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS CON POSTES METALICOS PARA ALUMBRADO EN EL PANTÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetán el Grande	Programa de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Municipio de Huehuetán el Grande	8006-25R32028	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0j	157115	157115	157115	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, avance:20.00	Válida / Registrado avances	Sin observaciones	



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Formeza de Ubicación	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Condición	Mesa programada	Justificación	Detalle	Mesa modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Anexo D1	Plazo	
2025	4	Quindío	31 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196521	Porcentaje de cumplimiento de la META	(Sumatoria de proyectos correspondientes a la META) / (Sumatoria de metas correspondientes a la META) * 100	Actividad	Formosa	Porcentaje	Grupos	Eficacia	Acuerdo	40			40			40.6667			102.06	Validez	
2025	4	Quindío	23 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199221	Porcentaje de cumplimiento de la META	(Sumatoria de proyectos correspondientes a la META) / (Sumatoria de metas correspondientes a la META) * 100	Actividad	Formosa	Porcentaje	Grupos	Eficacia	Acuerdo	40			40			40.6667			97.22	Validez	
2025	4	Quindío	32 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	203840	Porcentaje de cumplimiento de la META	(Sumatoria de metas correspondientes a la META) / (Sumatoria de metas correspondientes a la META) * 100	Actividad	Formosa	Porcentaje	Grupos	Eficacia	Acuerdo	4			4			6.6667			60	Validez	
2025	4	Quindío	23 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199724	Índice de cumplimiento de la META	(Cada mes del ejercicio del mes de cierre del ejercicio anterior) / (Cada mes del ejercicio del mes de cierre del ejercicio anterior) * 100	Actividad	Formosa	Porcentaje	Grupos	Eficacia	Acuerdo	100	Jan-Ene-2025	Jan-Ene-2025	100			100			100	Validez	
2025	4	Quindío	33 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197220	Porcentaje de cumplimiento de la META	(Monto aprobado para el pago de obligaciones) / (Monto aprobado para el pago de obligaciones) * 100	Compromiso	Semiformal	Porcentaje	Entregables	Eficacia	Acuerdo	26.0667			26.0667				26.0667			101.17	Validez
2025	4	Quindío	33 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197400	Porcentaje de cumplimiento de la META	(Monto aprobado para el pago de obligaciones) / (Monto aprobado para el pago de obligaciones) * 100	Compromiso	Semiformal	Porcentaje	Entregables	Eficacia	Acuerdo	0			0				0			60	Validez
2025	4	Quindío	33 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199976	Porcentaje de cumplimiento de la META	(Monto aprobado para el pago de obligaciones) / (Monto aprobado para el pago de obligaciones) * 100	Compromiso	Semiformal	Porcentaje	Entregables	Eficacia	Acuerdo	21.9646			21.9646				21.9646			67.56	Validez
2025	4	Quindío	33 - Apoyos a Federaciones para el desarrollo de las Federaciones y Municipios	FMS Municipal y de las Federaciones, Centros de Atención Especializada, Centro Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199017	Porcentaje de cumplimiento de la META	(Monto aprobado para el pago de obligaciones) / (Monto aprobado para el pago de obligaciones) * 100	Compromiso	Semiformal	Porcentaje	Entregables	Eficacia	Acuerdo	0			0				0			60	Validez



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Tiempo	Municipio	Etapa	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Condición	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2025	4 Trimestre	Huixtlián	03 - Apoyaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y Fomento de la Innovación	FORAMPLAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200601	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Promo) equisde para el pago de mejoramiento de infraestructura y Planeación del FORAMPLAN, sumando el promedio de viviendas mejoradas	Completo	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Avanzado	55.95071			55.95071			1.96407			7.79	Validado	
2025	4 Trimestre	Huixtlián	03 - Apoyaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y Fomento de la Innovación	FORAMPLAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200672	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Promo) equisde para la modernización de las viviendas de rehabilitación social/ Planeación del FORAMPLAN, sumando el promedio de viviendas mejoradas	Completo	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Avanzado	0			0			0			0.00	Validado	
2025	4 Trimestre	Huixtlián	03 - Apoyaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y Fomento de la Innovación	FORAMPLAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200677	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Promo) equisde para el pago de mejoramiento de infraestructura y Planeación del FORAMPLAN, sumando el promedio de viviendas mejoradas	Completo	Semestral	Porcentaje	Operativo	Eficiencia	Avanzado	0.00	Quarta Etapa 2025	Quarta Etapa 2025	0.00	Quarta Etapa 2025	Quarta Etapa 2025	0.00		0.00	0.00	0.00	Validado
2025	4 Trimestre	Huixtlián	03 - Apoyaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y Fomento de la Innovación	FORAMPLAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200427	Estado de avance del programa	(Promo) equisde municipal o de la administración territorial de la Ciudad de México, en el caso de los programas de inversión de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Avanzado	3.68169			3.68169			3.6817			0.00	Validado	
2025	4 Trimestre	Huixtlián	03 - Apoyaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y Fomento de la Innovación	FORAMPLAN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200740	Estado de avance del programa	(Promo) equisde municipal o de la administración territorial de la Ciudad de México, en el caso de los programas de inversión de la Ciudad de México	Propósito	Semestral	Des	Estratégico	Eficiencia	Avanzado	7.69051			7.69051			7.69051			0.00	Validado	



Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	150	1	2025	2	33 I		4 FISM		1	0	0													
		2										2	612	0	1936487.25	1936487.25	1936487.25	1936487.25	1936487.25	1936487.25				CAMINOS
		2										1	332	320473	640946.94	640946.94	640946.94	640946.94	640946.94	640946.94				ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 20
		2										2	615	3159690.28	2447833.13	2447833.13	2447833.13	2447833.13	2447833.13	2447833.13				MANTENIMIENTO DE CAMINOS
		2										2	614	9686254.58	10292401.4	10292401.4	10292401.4	10292401.4	10292401.4	10292401.4				OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO
		2										2	613	8198480.14	6047229.27	6047229.27	6047229.27	6047229.27	6047229.27	6047229.27				OBRAS DE AGUA POTABLE
21	150	1	2025	2	33 I		5 FORTAMUN		1	64.74	0													
		2										1	113	0	463951.95	463951.95	463951.95	463951.95	463951.95	463951.95				SUELDO DE POLICIAS
		2										1	339	0	71665	71665	71665	71665	71665	71665				EVALUACIONES DE CONFIANZA
		2										1	325	0	35200	35200	35200	35200	35200	35200				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
		2										1	311	1395000	1221475	1221475	1221475	1221475	1221475	1221475				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2025 PARA EL
		2										1	271	0	76664	76664	76664	76664	76664	76664				UNIFORMES PARA POLICIAS
		2										2	615	1780000	0	0	0	0	0	0				PARTIDA CANCELADA
		2										2	614	1476119	230799.57	230799.57	230799.57	230799.57	230799.57	230799.57				OBRAS DE PAVIMENTOS
		2										1	392	0	0	0	0	0	0	0				PARTIDA CANCELADA
		2										2	541	700000	681400	681400	681400	681400	681400	681400				adquisicion de patrulla
		2										2	523	0	80030	80030	80030	80030	80030	80030				SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
		2										2	515	0	269932.38	269932.38	269932.38	269932.38	269932.38	269932.38				EQUIPO DE COMPUTO
		2										2	549	470000	350157.81	350157.81	350157.81	350157.81	350157.81	350157.81				adquisicion de motocicletas
		2										1	246	0	29000	29000	29000	29000	29000	29000				MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCAR LAMPAR
		2										1	241	0	2310908.03	2310908.03	2310908.03	2310908.03	2310908.03	2310908.03				ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS